

فهرست قرارداد های منعقد شده شرکت از محل اعتبارات طرح ۱۴۰۴									
ردیف	موضوع قرارداد	مشاور	پیمانکار	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مبلغ اولیه قرارداد به ریال	توضیحات	مدت قرارداد	پیشرفت فیزیکی
۱	تهیه و رنگامیزی در محل حصار پیرامونی امورات و ادارات شرکت		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۴۵روز	۴۰درصد
۲	تجهیزات سیستم هوشمند سد زیران		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۱۲ماه	۳۰درصد
۳	انجام عملیات لایروبی رودخانه های کنارک		راهسازی مینا اعتماد بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳ماه	۱۰۰درصد
۴	نگهداری و پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات		ره آور داده پردازی سازند	پ/۱۴۰۴/۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۲ماه	۹۲درصد
۵	نظارت بر اجرای پروژه سامانه حفاظت الکترونیکی سد زيردان		نگاه و نظارت امن رایا	پ/۱۴۰۴/۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴ماه	۵۶درصد
۶	خرید حفاظ زده ای رنگ شده جهت معاونت منابع آب سیستان		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز	۷۵درصد
۷	خرید، نصب ، راه اندازی و کالیبراسیون و تجهیز چاههای استان به ابزار اندازه گیری (کنتور هوشمند)		آرکا گستر قرن	پ/۱۴۰۴/۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳۷۹,۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	مناقشه عمومی	۱۲ماه	۵۵درصد
۸	عملیات اجرایی انسداد چاهها در استان		عمران خاک زاهدان	پ/۱۴۰۴/۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۲۴,۱۱۵,۶۴۶,۷۵۳	مناقشه عمومی	۱۲ماه	۴۰درصد
۹	خرید دوربین های منابع آب سیستان		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۰,۶۷۲,۸۵۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز	۱۰۰درصد
۱۰	نصب دوربین های منابع آب سیستان		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۲۰,۱۰۵,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز	۳۶درصد
۱۱	مرمت و حصارکشی ایستگاههای تیخیر سنجی رحمان آباد و آبخوان و تنگه سرحه		عمران ایده دیاکو	پ/۱۴۰۴/۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۲۰روز	۷۶درصد
۱۲	مطالعات بازنگری سد کهیر	آبفن		م/۱۴۰۴/۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷,۹۷۵,۶۸۰,۰۰۰		۸ماه	۳۵درصد
۱۳	خرید و نصب تجهیزات الکتریکال به منظور تامین روشنایی اطراف تاسیسات آبی سد پیشین و شیرگواز		گروه صنعتی شایان برق	پ/۱۴۰۴/۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۲ماه	۱۰۰درصد
۱۴	مرمت و احداث سازه بتنی خروجی تاسیسات آبی سنجرانی هیرمند		عمران ایده دیاکو	پ/۱۴۰۴/۱۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۳,۸۸۲,۹۱۱,۶۴۱	استعلام بهاء	۲ماه	۵۰درصد
۱۵	پشتیبانی سرور مالی طرح های عمرانی	طراحان بهینه		م/۱۴۰۴/۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴,۱۹۸,۳۵۲,۵۸۵	ماده ۲۴	اسال	۵۰درصد

۱۶	عملیات لایروبی رودخانه کاجو چابهار		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۵۳	۱۴۰۴/۹/۱۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام محدود	۳ ماه	۴۰ درصد
۱۷	خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبی	جامع کار سپاهان		م/۱۴۰۴/۱۵۶	۱۴۰۴/۸/۲۱	۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب مشاور به روش کیفیت قیمت	۱۲ ماه	۴۰ درصد
۱۸	مطالعات طرح جامع تامین آب شرب و صنعت استان س و ب	پارس رای آب		م/۱۴۰۴/۱۵۹	۱۴۰۴/۹/۱۹	۲۰,۹۵۴,۹۶۰,۰۰۰	ماده ۲۴	۶ ماه	۲۰ درصد
۱۹	مطالعه تعیین حدبستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه های روتک	آبان رود تدبیر		م/۱۴۰۴/۱۶۳	۱۴۰۴/۹/۲۴	۲۷,۹۷۶,۵۳۰,۴۰۰	ماده ۱۶	۱۲ ماه	۳۰ درصد
۲۰	مطالعه تعیین حدبستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه های شهرستان چابهار	آبان رود تدبیر		م/۱۴۰۴/۱۶۴	۱۴۰۴/۹/۲۴	۲۸,۲۰۰,۶۰۳,۶۰۰	ماده ۱۶	۱۲ ماه	۳۰ درصد
۲۱	فاز دوم عملیات لایروبی شهرستان کنارک سرگان		مبنا اعتماد بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۶۵	۱۴۰۴/۸/۰۱	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱ سال	۰ درصد
۲۲	خرید پنل خورشیدی در محل ساختمان مرکزی		نورافزای پارس	پ/۱۴۰۴/۱۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰ روز	۸۵ درصد
۲۳	تهیه نقشه فتوگرامتری بخشی از سرشاخه های رودخانه ها چابهار تا کنارک	سامان سدرود		م/۱۴۰۴/۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵۳,۲۷۶,۱۰۰,۱۶۵	ماده ۱۶	۱۲ ماه	۳۰ درصد